

CM-AUSHEIZPROTOKOLL

Technische Protokolle und Messanweisungen stehen zum download im Info-Bereich unter www.chemsta-chemie.com zur Verfügung.



Performance für Estriche und Schüttungen!

ZUSATZMITTEL: **chemsta Plus**

DATUM: _____

AUFTRAGGEBER: _____

OBJEKT: _____

ESTRICH-SPEZIFIKATION: _____

Zum Ausheizen kann 10 Tage nach der Estrich-Verlegung begonnen werden.

HEIZKURVE:

Dosierung	1,5 % °C Vorlauf	°C Vorlauf abgelesen	Prüfer
Tag 1	33		
Tag 3	47		
Tag 5	30		
Tag 7	21		
Tag 8	20		
Tag 9			

*Die angegebenen Temperaturen sind Vorlauftemperaturen, keine Nachtabenkung.
Sollte der geforderte Endwert noch nicht erreicht sein, die Heizung bei 35°C weiterlaufen lassen.
Vor den Belagsarbeiten muss die Estrichtemperatur unter 25°C sein.*

ANMERKUNGEN:

ORT / DATUM:

BAUHERR / AUFTRAGGEBER

www.chemsta-chemie.com

chemsta liefert echte Performance!

CHEMSTA: Patrik Staretschek, Bergerweg 14, 4204 Reichenau, Austria
Tel.: +43 (0) 676 520 17 01, Fax: +43 (0) 7211 400 06, e-mail: office@chemsta.at