

CM-AUSHEIZPROTOKOLL

Technische Protokolle und Messanweisungen stehen zum download im Info-Bereich unter www.chemsta-chemie.com zur Verfügung.



Performance für Estriche und Schüttungen!

ZUSATZMITTEL: **chemsta Speed**

DATUM:

AUFTRAGGEBER:

OBJEKT:

ESTRICH-SPEZIFIKATION:

Zum Ausheizen kann wie folgt begonnen werden:

Dosierung 1,5 % 24 Stunden nach der Estrichverlegung

HEIZKURVE:

Dosierung	1,5 %		
Tage	2 - 5 °C Vorlauf	°C Vorlauf abgelesen	Prüfer
Tag 1 (24 h nach dem Estricheinbau)	34		
Tag 2 (48 h nach dem Estricheinbau)	50		
Tag 3 (72 h nach dem Estricheinbau)	43		
Tag 4 (96 h nach dem Estricheinbau)	25		

Die angegebenen Temperaturen sind Vorlauftemperaturen, keine Nachtabenkung.
Sollte der geforderte Endwert noch nicht erreicht sein, die Heizung bei 35°C weiterlaufen lassen.
Vor den Belagsarbeiten muss die Estrichtemperatur unter 25°C sein.

Wichtig: unbedingt 3x täglich Stösslüften!

ANMERKUNGEN:

ORT / DATUM:

BAUHERR / AUFTRAGGEBER

www.chemsta-chemie.com

chemsta liefert echte Performance!

CHEMSTA: Patrik Staretschek, Bergerweg 14, 4204 Reichenau, Austria
Tel.: +43 (0) 676 520 17 01, Fax: +43 (0) 7211 400 06, e-mail: office@chemsta.at